


MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Datos generales						
1.1 Nombre del Inspector:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO					
1.2 Fecha de la Visita:	26 de Noviembre de 2010					
2. Identificación del punto de monitoreo						
2.1 Barrios Inspeccionados	Pozo Colmatado	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	Deslizamientos	Nueva Ocupación	Otros
Santa Viviana Vista Hermosa						
Santa Viviana	X					
Santo Domingo						
Espino I Sector						
Los Tres Reyes I Etapa						
Mirador de la Estancia						
Rincón del Porvenir						
San Rafael Altos de la Estancia						
Espino III Sector						
La Carbonera II Sector						
Cual:						
3. datos de identificación del predio afectado						
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección						
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones		
3.1 Dirección						
3.2 Barrio						
3.3 Manzana						
3.4 Lote						
4. Registro Fotográfico						
						
<p>* Se verifico que ya fue retirado por la Empresa Codensa el Poste de Energía que estaba afectando la ejecución de las obras de canalización de la quebrada Santo Domingo.</p> <p>* Se identifico un Pozo Colmatado en la intersección de la KR 75A con DG 75B Sur del barrio Santa Viviana, el cual se encuentra vertiendo aguas a las vías circundantes. Se envió correo electrónico al Ingeniero Edward Pacheco de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB - Zona 4, solicitándole se realice por parte de ellos un seguimiento y control a la situación manifestada en el mail. Se anexo registro fotográfico donde se evidencia la situación en mención..</p> <p>* Se realizo visita a la obra que se adelanta a través de la Empresa de Acueducto, consistente en la Canalización de las Quebradas La Carbonera, Santo Domingo y Santa Rita, con el fin de verificar los avances en obra. A la fecha trabajan en los frentes de Santo Domingo (parte Alta), Santa Rita (Parte Alta), Santo Domingo (parte baja). Se evidencia que en el frente de obra de la Carbonera (parte inicial) aun se encuentran suspendidos los trabajos. De igual manera se informa que ya fue evacuada el agua represada en el frente de obra de la quebrada Santa Rita.</p> <p>* En los demás barrios que conforman el polígono Altos de la Estancia no se encontraron afectaciones, tal como son pozos colmatados, daños en viviendas, daños en vías públicas, afectaciones evidentes causadas por el fenómeno de remoción en masa.</p>						
Nombre			Firma			
Persona que realiza la inspección:			FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO		_____	

Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia

VoBo. Supervisor del Contrato:

DULFAY PATRICIA ORTIZ

Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia