



MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Datos generales						
1.1 Nombre del Inspector:	DANNY ALEXANDER HERNANDEZ CRUZ					
1.2 Fecha de la Visita:	17 de Mayo de 2011					
2. Identificación del punto de monitoreo						
2.1 Barrios Inspeccionados	Estructuras de	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	FRM	Nueva Ocupación	Otros
Santa Viviana Vista Hermosa						
Santa Viviana						
Santo Domingo						
Espino I Sector						
Los Tres Reyes I Etapa						
Mirador de la Estancia						
Rincón del Porvenir						
San Rafael Altos de la Estancia						
Espino III Sector				X		
La Carbonera II Sector				X		
Canales						
Cual:						
3. datos de identificación del predio afectado						
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección						
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones		
3.1 Dirección						
3.2 Barrio						
3.3 Manzana						
3.4 Lote						
4. Registro Fotográfico						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>ZONA DE PROCESO ACTIVO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2</p> <p>ZONA SUSCEPTIBLE A CAIDA DE BLOQUES</p> </div> </div>						

5. Observaciones

El recorrido de monitoreo contempla la inspección visual de las laderas que han sido identificadas a la fecha como susceptibles y/o que presentan evidencias de procesos de inestabilidad que generan zonas de amenaza y riesgo probable frente a la posibilidad del avance de los procesos activos u ocurrencia del evento para los susceptibles. Dichas zonas se encuentran en el Barrio La Carbonera (Fotografía 1) y Espino III sector (Fotografía 2).

En el barrio La Carbonera II Sector se identificó a comienzos del mes de Enero de 2011 un proceso de remoción en masa que a la fecha presenta condición activa y que en el lapso de 4 meses sea observado aumento en la altura del escarpe del orden de los 2 m. Frente a este evento se han tomado las siguientes acciones:

- El día miércoles 4 de Mayo se elaboró un informe ejecutivo enviado a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el cual se plantearon (por parte del FOPAE) algunas alternativas para mitigar la acción de los agentes contribuyentes al proceso de inestabilidad.
- Con el personal perteneciente al convenio 489 de 2010, se intervino la zona mediante la construcción de zanjas (tipo cunetas), empleando elementos como sacos de tierra para canalización de la escorrentía superficial.
- El día jueves 12 de Mayo se realizó una reunión en la zona con personal del componente técnico y social del proyecto 570 y representantes de la Alcaldía Local (Ciudad Bolívar) para proponer y programar actividades que den una solución integral al problema técnico y social de la zona. Como resultado de esta actividad se emitieron los compromisos que se presentan en el acta de reunión anexa.

Para dar acción rápida a los compromisos planteados, se realizó visita con el personal de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, dando como resultado la programación de una visita a la zona el día Miércoles 18, con el fin de determinar cantidades de material y maquinaria necesaria para ejecución de soluciones propuestas.

En el barrio Espino III sector, se presenta la condición de susceptibilidad mencionada en el reporte del día 12 de Mayo, y que para mitigar el nivel de amenaza, el personal técnico evaluara las acciones a tomar.

Las laderas no evidencian movimientos perceptibles a simple vista durante la inspección.

En lo referente a nuevas ocupaciones dentro de los polígonos Fase I y II, no se reporta novedad.

	Nombre	Firma
Persona que realiza la inspección:	DANNY ALEXANDER HERNANDEZ CRUZ Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	_____
VoBo. Supervisor del Contrato:	DULFAY PATRICIA ORTIZ Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia	_____